

**Projekt****Aus- und Umbau Standort Heemstraße****Projektvolumen**

1.291.500 €

<b>Projektbeschreibung/Sachstand</b>
<p>Rückübertragung der Schulliegenschaft Heemstraße an die Stadt Wildeshausen und Ausbau des Standortes Heemstraße zur Nutzung durch die St.-Peter-Schule</p> <p>Die abschließenden Beschlüsse zum „Schultausch“ der St.-Peter-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Wildeshausen und der Huneschule in der Kreisträgerschaft wurden am 18.12.2018 vom Kreistag und am 20.12.2018 vom Rat der Stadt gefasst. Der Vertrag über die Rückübertragung der Liegenschaft wurde geschlossen. Die neuen Raumnutzungsprogramme wurden mit den Schulleitungen abgestimmt und z. T. weiter modifiziert. Die Detailplanungen wurden erstellt und die Baugenehmigungsverfahren für die beiden Anbauten an den Standorten Heemstraße und St.-Peter-Straße eingeleitet. Bis zum Jahresende 2019 sollen dann auch die ersten Ausschreibungsverfahren für beide Maßnahmen durchgeführt werden, damit die Anbauarbeiten an beiden Standorten zum Beginn der Sommerferien 2020 starten können. Die Sanierungsarbeiten für die Räumlichkeiten am Standort Heemstraße sollen grundsätzlich in den Ferienzeiten durchgeführt werden, beginnend im Herbst 2019.</p> <p>Für verkehrliche Aspekte und damit verbundenen Maßnahmen wird ein Verkehrskonzept erstellt. Die notwendigen verkehrlichen Maßnahmen werden bis zum 2. Quartal 2021 umgesetzt.</p> <p>Die notwendigen Haushaltsmittel sind im aktuellen Haushalt der Stadt für die Planungsjahre bis 2021 veranschlagt.</p>

<b>Termine/ wesentliche Meilensteine</b>	<b>Ursprüng- licher Plan</b>	<b>Prognose- plan</b>	<b>Erläuterungen</b>
Vertragsunterzeichnung für Rückübertragung der Liegenschaft	1. Quartal 2019		Vertragsunterzeichnung ist erfolgt.
Erstellung eines Raumplanes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der St.-Peter-Schule	2. Quartal		Raumplan wurde erstellt und abgestimmt.
Informationsgespräch mit Vertretern des Stadtelternrates (Vorsitzender und Stellvertreterin)	3. Quartal		Gespräch hat Anfang des Quartals stattgefunden.
Erstellung der Detailplanungen für den Anbau am Standort Heemstraße	2./3. Quartal 2019		Die Detailplanungen sind abgeschlossen.
Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens für den Anbau am Standort Heemstraße	3. Quartal 2019		Das Baugenehmigungsverfahren wurde eingeleitet.
Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für den Anbau am Standort Heemstraße	4. Quartal 2019		
Baubeginn für den Anbau am Standort Heemstraße mit Beginn der Sommerferien 2020	2. Halbjahr 2020		
Sanierungsarbeiten in den Räumlichkeiten am Standort Heemstraße (regelmäßig in den Ferien)	ab 10/2019		Die ersten Renovierungsarbeiten wurden in den Herbstferien 2019 durchgeführt.
Erstellung Verkehrskonzept inkl. öffentlicher Gremienberatung	4. Quartal 2019 1. Quartal 2020		

Umsetzung von verkehrlichen Maßnahmen	Bis 2. Quartal 2021		
Umzug der Huneschule und der St.-Peter-Schule	08/2021		
Regulärer Schulbetrieb am neuen Standort mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022	01.09.2021		

**Projekt**

Anbau Sporthalle St.-Peter-Straße

**Projektvolumen**

893.800 €

**Projektbeschreibung/Sachstand**

Multifunktionaler Anbau an die Sporthalle „St.-Peter-Straße“, welcher bis zur endgültigen Auflösung der Förderschule Lernen zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 von der HUNTESCHULE genutzt werden soll.

Die abschließenden Beschlüsse zum „Schultausch“ der St.-Peter-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Wildeshausen und der HUNTESCHULE in der Kreisträgerschaft wurden am 18.12.2018 vom Kreistag und am 20.12.2018 vom Rat der Stadt gefasst. Der Vertrag über die Rückübertragung der Liegenschaft wurde geschlossen. Die neuen Raumnutzungsprogramme wurden mit den Schulleitungen abgestimmt und z. T. weiter modifiziert. Die Detailplanungen wurden erstellt und die Baugenehmigungsverfahren für die beiden Anbauten an den Standorten Heemstraße und St.-Peter-Straße eingeleitet. Bis zum Jahresende 2019 sollen dann auch die ersten Ausschreibungsverfahren für beide Maßnahmen durchgeführt werden, damit die Anbauarbeiten an beiden Standorten zum Beginn der Sommerferien 2020 starten können.

Die notwendigen Haushaltsmittel sind im aktuellen Haushalt der Stadt für die Planungsjahre bis 2021 veranschlagt.

<b>Termine/ wesentliche Meilensteine</b>	<b>Ursprüng- licher Plan</b>	<b>Prognose- plan</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erstellung der Detailplanungen für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße	2. Quartal 2019		Detailplanungen sind abgeschlossen.
Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße	2./3. Quartal 2019		Das Baugenehmigungs- verfahren wurde eingeleitet.
Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße	4. Quartal 2019		
Baubeginn für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße mit Beginn der Sommerferien 2020	2. Halbjahr 2020		
Umzug der HUNTESCHULE und der St.-Peter-Schule	08/2021		
Regulärer Schulbetrieb am neuen Standort mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022	01.09.2021		