


## Bericht Investitionsvorhaben

Projektbezeichnung: Turnhalle St.-Peter - Neubau	Fachbereich: Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft  Projektverantwortlicher: Herr Ufferfilge
--	---

Projektbeschreibung	Projektampel
Turnhalle St.-Peter - Neubau	

Projektfortschritt / Sachstand
<p>Die Sporthalle ist am 08.10.2012 in Betrieb genommen worden. Die Einweihung erfolgte am 12.10.2012. Das Projektvolumen wird eingehalten. Für die abgeschlossenen Leistungen liegen die Schlussrechnungen der Firmen vor. Die künstlerische Fassadengestaltung durch eine Studentengruppe der UNI Oldenburg wurde abgeschlossen.</p>

Finanzhaushalt	HH-Plan (einschl. HAR)	Ist
Investitionstätigkeit (ohne Einzahlungen)		
Auszahlungen	227.819	34.826

Termine/ wesentliche Meilensteine	Ursprüng- licher Plan	Prognose- Plan	Begründung für Abwei- chungen
Spatenstich Neubau	19.10.11	19.10.11	
Richtfest	13.04.12	13.04.12	-
Geplante Inbetriebnahme	01.09.12		

22.10.2013  
Datum

gez. Hans Ufferfilge  
Unterschrift

## Bericht Investitionsvorhaben

Projektbezeichnung: Neubau Kurbad einschl. Wärmeverbundsystem	Fachbereich: Bildung, Sport Kultur u. Wirtschaft  Projektverantwortlicher: Herr Müller
---	---

Projektbeschreibung	Projektampel
Neubau Kurbad	

Projektfortschritt / Sachstand
Baugenehmigung liegt vor. Abriss der alten Gebäude ist erfolgt. Die Rohbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Zurzeit wird die Sichtbetonwand innerhalb des Gebäudes betoniert. Das dritte Ausschreibungspaket läuft. Die Vergabe der daraus resultierenden Aufträge wird für den Verwaltungsausschuss am 12.12.2013 vorbereitet.

Finanzhaushalt	HH-Plan (einschl. HAR)	Ist
Investitionstätigkeit (ohne Einzahlungen)		
Auszahlungen	5.454.760	1.128.048


Termine/ wesentliche Meilensteine	Ursprüng- licher Plan	Prognose- Plan	Begründung für Abwei- chungen
Abriss des alten Komplexes (voraussichtlich)	4. Quartal 2012		
Beginn Neubau	1. Quartal 2013		
Richtfest	01.11.2013		
Schließen des Rohbaus	20.12.2013		

22.10.2013  
Datum

gez. Müller  
Unterschrift

## Bericht Investitionsvorhaben

Projektbezeichnung: Neubau Kurbad einschl. Wärmeverbundsystem	Fachbereich: Bildung, Sport Kultur u. Wirtschaft  Projektverantwortlicher: Herr Müller
---	---

Projektbeschreibung	Projektampel
Wärmeverbundsystem	

Projektfortschritt / Sachstand
Die Fertigstellung des Wärmeverbundsystems ist im ersten Halbjahr 2015 vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2014 erfolgt eine Aufstockung des Ansatzes um 110.000 EUR.

Finanzhaushalt	HH-Plan (einschl. HAR)	Ist
Investitionstätigkeit (ohne Einzahlungen)		
Auszahlungen	199.165	14.739

Termine/ wesentliche Meilensteine	Ursprüng- licher Plan	Prognose- Plan	Begründung für Abwei- chungen
Realisierung der Haushaltsmittel	4. Quartal 2013		
Ausschreibung	2. Quartal 2014		
Baubeginn	2. Quartal 2014		
Fertigstellung	1. Halbjahr 2015		

22.10.2013  
Datum

gez. Müller  
Unterschrift