

Projekt**Aus- und Umbau Standort Heemstraße****Projektvolumen**

1.291.500 €

Projektbeschreibung/Sachstand
<p>Rückübertragung der Schulliegenschaft Heemstraße an die Stadt Wildeshausen und Ausbau des Standortes Heemstraße zur Nutzung durch die St.-Peter-Schule</p> <p>Die abschließenden Beschlüsse zum „Schultausch“ der St.-Peter-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Wildeshausen und der Huneschule in der Kreisträgerschaft wurden am 18.12.2018 vom Kreistag und am 20.12.2018 vom Rat der Stadt gefasst. Der Vertrag über die Rückübertragung der Liegenschaft wurde geschlossen. Die neuen Raumnutzungsprogramme wurden mit den Schulleitungen abgestimmt. Aktuell werden die Detailplanungen vorgenommen, anschließend starten die Baugenehmigungsverfahren für die beiden Anbauten an den Standorten Heemstraße und St.-Peter-Straße. Bis zum Jahresende 2019 sollen dann auch die ersten Ausschreibungsverfahren für beide Maßnahmen durchgeführt sein, damit die Anbauarbeiten an beiden Standorten zum Beginn der Sommerferien 2020 starten können. Die Sanierungsarbeiten für die Räumlichkeiten am Standort Heemstraße sollen grundsätzlich in den Ferienzeiten durchgeführt werden, beginnend voraussichtlich im Herbst 2019.</p> <p>Die notwendigen Haushaltsmittel sind im aktuellen Haushalt der Stadt für die Planungsjahre bis 2021 veranschlagt.</p>

Termine/ wesentliche Meilensteine	Ursprüng- licher Plan	Prognose- plan	Erläuterungen
Vertragsunterzeichnung für Rückübertragung der Liegenschaft	1. Quartal 2019		Vertragsunterzeichnung ist erfolgt.
Erstellung eines Raumplanes in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der St.-Peter-Schule	2. Quartal		Raumplan wurde erstellt und abgestimmt.
Informationsgespräch mit Elternvertretung der St.-Peter-Schule	3. Quartal		Gespräch hat Anfang des Quartals stattgefunden.
Erstellung der Detailplanungen für den Anbau am Standort Heemstraße	2./3.. Quartal 2019		
Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens für den Anbau am Standort Heemstraße	3. Quartal 2019		
Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für den Anbau am Standort Heemstraße	4. Quartal 2019		
Baubeginn für den Anbau am Standort Heemstraße mit Beginn der Sommerferien 2020	2. Halbjahr 2020		
Sanierungsarbeiten in den Räumlichkeiten am Standort Heemstraße (regelmäßig in den Ferien)	ab 10/2019		
Umzug der Huneschule und der St.-Peter-Schule	08/2021		
Regulärer Schulbetrieb am neuen Standort mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022	01.09.2021		

Projekt

Anbau Sporthalle St.-Peter-Straße

Projektvolumen

893.800 €

Projektbeschreibung/Sachstand

Multifunktionaler Anbau an die Sporthalle „St.-Peter-Straße“, welcher bis zur endgültigen Auflösung der Förderschule Lernen zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 von der HUNTESCHULE genutzt werden soll.

Die abschließenden Beschlüsse zum „Schultausch“ der St.-Peter-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Wildeshausen und der HUNTESCHULE in der Kreisträgerschaft wurden am 18.12.2018 vom Kreistag und am 20.12.2018 vom Rat der Stadt gefasst. Der Vertrag über die Rückübertragung der Liegenschaft wurde geschlossen. Die neuen Raumnutzungsprogramme wurden mit den Schulleitungen abgestimmt. Aktuell werden die Detailplanungen vorgenommen, anschließend starten die Baugenehmigungsverfahren für die beiden Anbauten an den Standorten Heemstraße und St.-Peter-Straße. Bis zum Jahresende 2019 sollen dann auch die ersten Ausschreibungsverfahren für beide Maßnahmen durchgeführt sein, damit die Anbauarbeiten an beiden Standorten zum Beginn der Sommerferien 2020 starten können.

Die notwendigen Haushaltsmittel sind im aktuellen Haushalt der Stadt für die Planungsjahre bis 2021 veranschlagt.

Termine/ wesentliche Meilensteine	Ursprüng- licher Plan	Prognose- plan	Erläuterungen
Erstellung der Detailplanungen für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße	2. Quartal 2019		
Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße	2./3.. Quartal 2019		
Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße	4. Quartal 2019		
Baubeginn für den Anbau am Standort St.-Peter-Straße mit Beginn der Sommerferien 2020	2. Halbjahr 2020		
Umzug der HUNTESCHULE und der St.-Peter-Schule	08/2021		
Regulärer Schulbetrieb am neuen Standort mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022	01.09.2021		